

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO SVETI NIKOLA U 2016. GODINI**

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2015. GODINE

| MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|------------------------|---|--|-------------------|
| MO SVETI NIKOLA | | | 403.832,30 |
| A. | RIJEKA PROMET | | 332.463,15 |
| | Sanacija asfalta dijela Ulice Mirka Čurbega od kućnog broja 6 prema Osnovnoj školi San Nicolo | Izvedena je sanacija asfaltom 1.372 m ² kolnika. | 192.631,40 |
| | Uređenje parkirališta u Karasovoj ulici od kućnog broja 3 do kućnog broja 7 | Postavljeno je 30 m rubnjaka | 4.781,25 |
| | Postava treptajućih led markera na nesamaforiziranom pješačkom prijelazu na Novoj cesti | Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je postava deset led markera za označavanje pješačkog prijelaza te rasvjetni stup sa energetske razdjelnikom i elektro samostojeći ormarić za napajanje. | 90.875,00 |
| | Asfaltiranje parkirališta u Ulici Jože Vlahovića kod kućnog broja 9 | Asfaltirano je 322 m ² parkirališta. | 44.175,50 |
| B. | K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE | | 41.721,25 |

| | | | |
|-----------|---|--|------------------|
| | Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo" | U 2015. godini izrađen je idejni projekt. Troškovi su iznosili 12.500,00 kn. Kroz prijelazne radove izrađen je glavni projekt i utrošeno je 16.250,00 kn. Ukupni troškovi tehničke pripreme iznose 28.750,00 kn. | 16.250,00 |
| | Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ivana Lupisa kod kućnog broja 3 u Parku "Jože Vlahovića" | Radovi su izvedeni kroz redovno održavanje komunalne infrastrukture i nije teretilo sredstva mjesnog odbora. | - |
| | Obnova porušenih i osušenih stablašica u okućnici kućnog broja 15 u Ulici Ivana Lupisa | Izvedena je obnova zelenila na navedenoj lokaciji. | 11.825,00 |
| | Uklanjanje vegetacije što prerasta na sjeverni nogostup u Liburnijskoj ulici od spoja s Ulicom Jože Vlahovića do spoja s Mjesnim odborom Kantrida | U 2015. godini uklonjeni su izboji, suhe grane i stabla, kupinište i razni komunalni otpada za što je utrošeno 8.465,00 kn. Kroz prijelazne radove u 2016. godini nastavljeno je uklanjanje vegetacije sa stjenskog pokosa za što je utrošeno 13.646,25 kn. Ukupno je utrošeno 22.111,25 kn. | 13.646,25 |
| C. | ENERGO D.O.O. | | 29.647,90 |
| | Proširenje javne rasvjete na parkiralištu i ulazu u park u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 2 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 29.647,90 |

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU

| MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI | PLANIRANA SREDSTVA | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|------------------------|---|--------------------|---|-------------------|
| MO SVETI NIKOLA | | 694.000,00 | | 218.023,63 |
| A. | RIJEKA PROMET | 368.000,00 | | 44.244,03 |
| | Izvedba autobusnog ugibališta u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 12 | 275.000,00 | Realizaciji zahvata pristupit će se nakon što se dobije potvrda na glavni projekt. Radovi će se realizirati kroz prijelazne radove u 2017. godini. | - |
| | Uređenje stubišta istočno od kućnog broja 2 u Becićevoj ulici prema Novoj cesti | 15.000,00 | Prema zahtjevu Mjesnog odbora odustalo se od navedenog zahvata a sredstva se preusmjeravaju na dodatni zahvat koji je utvrđen u dogovoru s Mjesnim odborom. | - |
| | Sanacija stubišta na parkiralištu ispred kućnog broja 1 u Crnčićevoj ulici | 5.000,00 | Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji. | 5.968,75 |
| | Uređenje stubišta na spoju parkirališta sjeverno od kućnog broja 6 u Crnčićevoj ulici sa Novom cestom | 8.000,00 | Izvedeno je uređenje stubišta na navedenoj lokaciji. | 10.844,88 |
| | Uređenje pješačkog puta između parkirališta sjeverno od kućnog broja 9 u Crnčićevoj ulici i Nove ceste | 20.000,00 | Uređeno je 51 m ² pješačkog puta. | 12.326,25 |
| | Uređenje stubišta od pruge prema autobusnom stajalištu u Liburnijskoj ulici južno od kućnog broja 16 | 35.000,00 | Uređeno je stubište na navedenoj lokaciji. | 8.270,60 |
| | Uređenje prilaza stubištu zapadno od kućnog broja 2 u Ulici Udatnoga | 10.000,00 | Uređen je prilaz na navedenoj lokaciji. | 6.833,55 |
| | Dodatni prioritet: Uređenje prostora za spremnike za kućni otpad u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 11 i postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 21 u Medovićevoj ulici | | Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2017. godini. | - |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | | |
| B. | K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE | 296.000,00 | | 143.882,01 |
| | Tehnička priprema za izgradnju igrališta za igru s loptom na mjestu donjeg parka u Kršinićevoj ulici južno od kućnog broja 28 | 30.000,00 | Tehnička priprema je u tijeku i teretit će prijelazne radove u 2017.godini. | - |
| | Uređenje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo" | 40.000,00 | Izvedeni su pripremni radovi za izvođenje građevinskih i ostalih radova koji su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini. | 5.500,00 |
| | Opremanje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo" | 30.000,00 | Opremanje dječjeg igrališta izvest će se po okončanju radova uređenja dječjeg igrališta. Troškovi opremanja teretit će prijelazne radove u 2017. godini. | - |
| | Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Zametska - pravac prigrad | 70.000,00 | Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji. | 76.295,13 |
| | Postava klupe u Ivekovićevoj ulici zapadno od kućnog broja 2 | 4.000,00 | Postavljena je klupa s naslonom. | 4.125,00 |
| | Sadnja drvoreda od kućnog broja 2 u Ivekovićevoj ulici do Ulice Antuna Kosića Rika 17 | 7.000,00 | Uz nogostup su zasađena četiri drvoredna stabla. | 5.288,13 |
| | Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 12 | 42.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini. | - |
| | Sadnja stabala u Ivekovićevoj ulici na ulazu u parkirališta kod kućnih brojeva 2, 4 i 6 | 5.000,00 | U okolišu stambenih zgrada zasađeno je sedam stabala. | 7.343,75 |
| | Sadnja stabala na parkiralištu u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 6 | 15.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u | - |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|--|------------------|
| | | | 2017. godini. | |
| | Zamjena dotrajalih sprava na dječjim igralištima u Kršinićevoj ulici | 15.000,00 | Izvedena je dobava i postava sprava za igru djece (njihalica i ljuljačka). | 11.250,00 |
| | Postava antistres podloga u parku u Kršinićevoj ulici | 16.000,00 | Postavljeno je 19 m2 antistres podloge. | 10.165,00 |
| | Zamjena dotrajalih sprava na dječjem igralištu u Ulici Udatnoga | 15.000,00 | Postavljena je njihalica i tobogan. | 13.750,00 |
| | Postava antistres podloga u parku u Ulici Udatnoga | 7.000,00 | Postavljeno je 19 m2 antistres podloge. | 10.165,00 |
| C. | ENERGO D.O.O. | 30.000,00 | | 29.897,59 |
| | Proširenje javne rasvjete u pothodniku ispod Nove ceste u Crnčićevoj ulici kod kućnog broja 4 | 12.000,00 | Postavljena su tri rasvjetna tijela. | 12.974,42 |
| | Rekonstrukcija javne rasvjete u parku u Ulici Giuseppea Carabina kod kućnog broja 12 | 18.000,00 | Postavljena su četiri rasvjetna tijela. | 13.370,10 |
| | Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici kod kućnog broja 6 | | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 3.553,07 |