

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE  
NA PODRUČJU MO PODMURVICE ZA 2014. GODINU**

**I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE**

<b>PLANIRANI RADOVI /IZVODITELJI</b>	<b>IZVEDENI RADOVI</b>	<b>UTROŠENA SREDSTVA</b>
<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>32.368,88</b>
Uređenje stubišta s postavom rukohvata u Ulici Antuna Marčelje Viškovića	Izvedeno je uređenje stubišta u sklopu kojeg je postavljeno 40 m rukohvata.	32.368,88
<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>102.556,92</b>
Hortikulturno uređenje površine u Bribirskoj ulici južno od kućnog broja 14	Radi stabilnosti uklonjena su stabla u neposrednoj blizini potpornog zida i plinskih instalacija.	4.500,00
Uređenje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	Do 31. prosinca izveden je dio hortikulturnih radova u vrijednosti od 6.221,88 kn a ostali radovi su realizirani kroz prijelazne radove u 2014. godini. Sveukupno je utrošeno 95.230,49 kn.	89.008,61
Uređenje površine u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	Uređeno je 50 m rubnjaka radi sprječavanja odrona zemlje.	7.048,31
Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8.	Uz rub dječjeg igrališta posađeno je bilje.	2.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>134.925,80</b>

## II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU.

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>178.000,00</b>		<b>66.543,04</b>
Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Plase od kućnog broja 17 prema Ulici Vrh Seline, te do kućnog broja 27 u Ulici Rudolfa Tomšića	40.000,00	Izrađena su četiri upojna okna te 22 m sabirnih kanala sa pripadajućim linijskim rešetkama.	43.810,88
Uređenje nogostupa na prilazu dječjem igralištu u Ulici Emilija Randića južno od kućnog broja 11	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Postava rukohvata na stubama u Ličkoj ulici od kućnog broja 14 prema kućnom broju 8	18.000,00	Postavljeno je 63 m rukohvata.	11.077,50
Sanacija pješačkog prolaza i zidova od kućnog broja 2 u Čandekovoj ulici prema kućnom broju 53 u Vukovarskoj ulici	30.000,00	Izvedeni su radovi sanacije pješačkog prolaza i zidova na navedenoj lokaciji.	11.424,12
Postava svjetlećeg znaka pješačkog prijelaza na postojećem stupu u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	50.000,00	Do 31. prosinca izveden je veći dio od planiranih radova (38.543,04 kn) ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini. Iskazani rashodi odnose se na elektroenergetsku suglasnost za priključak svjetlećeg znaka na stup javne rasvjete.	230,54
<b>ENERGO</b>	<b>66.000,00</b>		<b>58.520,56</b>
Proširenje javne rasvjete u Vukovarskoj ulici između kućnog broja 99 i kućnog broja 134	17.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	15.767,33
Proširenje javne rasvjete u Delničkoj ulici između kućnog broja 9 i kućnog broja 12	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.216,87

Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Emilija Randića između kućnog broja 16 i 20	46.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	38.253,78
Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Čepičkoj ulici kod kućnog broja 12B		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji.	2.282,58
Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Lužine kod kućnog broja 7/1		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljena su dva rasvjetna tijela na navedenoj lokaciji ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Troškovi proširenja iznose 7.479,44	0,00
<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>207.000,00</b>		<b>127.152,77</b>
Postava ograde na dječjem igralištu u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1	10.000,00	Postavljena je ograda na navedenoj lokaciji.	6.875,00
Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1	12.000,00	Izvedeno je dodatno opremanje dječjeg igrališta (kućica za igru).	19.125,00
Djelomično uređenje okoliša dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića južno od kućnog broja 11	55.000,00	Do 31. prosinca izvedeni su građevinski radovi a hortikulturni radovi su prenijeti na početak 2015. godine i terete prijelazne radove u 2015. godini.	28.867,60
Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Čepička - pravac prigrad	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	45.036,08
Nastavak uređenja mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	30.000,00	Izvedeni su građevinski radovi na uređenju parka kao što su uređenje zida, izrada upojnog bunara i postava parkovnih rubnjaka.	27.249,09
Opremanje mediteranskog parka u Ličkoj ulici kod kućnog broja 8	15.000,00	Opremanje je prenijeto na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	20.000,00	Tehnička priprema je ugovorena i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Tehnička priprema za uređenje površine za kućne ljubimce - pse, u Ulici Plase kod kućnog broja 6/2	20.000,00	Tehnička priprema je ugovorena i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>252.216,37</b>