

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODEJLE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA PODMURVICE U 2016. GODINI**

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2015. GODINE

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
22	MO PODMURVICE			276.531,70
	A.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		236.092,23
22.1		Uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	Izvedeni su građevinski radovi uređenja zelene površine na navedenoj lokaciji.	85.631,81
22.2		Opremanje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	Opremanje zelene površine izvest će se početkom 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0,00
22.3		Uređenje parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2	Uređen je park za istrčavanje pasa na navedenoj lokaciji.	110.542,35
22.4		Opremanje parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2	Izvedena je dobava i postava opreme na navedenom parku.	34.750,00
22.5		Dobava i postava opreme na sportskom igralištu u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	Postavljene su dvije klupe na igralištu.	5.168,07
	B.	ENERGO D.O.O.		40.439,47
22.6		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 2	Postavljeno je četiri rasvjetna tijela.	29.672,30

22.7		Proširenje javne rasvjete u Čepičkoj ulici kod kućnog broja 2 i kućnog broja 4	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.255,87
22.8		Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 6/3	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.511,30

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
22	MO PODMURVICE		479.000,00		245.599,01
	A.	RIJEKA PROMET	130.000,00		76.702,26
22.1		Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Plase od kućnog broj 11 prema Ulici Hahlić	50.000,00	Izrađen je projekt preregulacije prometa te izvedeni radovi na nastavku uređenja nogostupa na navedenoj lokaciji. Postavljeno je 63 m rubnjaka i asfaltirano 163 m ² nogostupa i prometnice uz rubnjake.	39.119,13
22.22		Sanacija kolnika uključivo postava rubnjaka u Ulici Rujevica od kućnog broja 1 prema kućnom broju 4	55.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	21.443,75
22.23		Sanacija pješačkog prolaza i stubišta od kućnog broja 90 u Vukovarskoj ulici prema kućnom broju 1 u Delničkoj ulici	25.000,00	Asfaltirano je 63 m ² prolaza i 11 m ² stubišta.	16.139,38
22.24		Dodatni prioritet: Uređenje neasfaltiranih površina u Ulici Haklić kod kućnog broja 10 i Ulici Plase južno od kućnog broja 8		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2017. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	312.000,00		132.905,25
22.25		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Čepička	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	43.088,00

22.26		Sadnja biljnog materijala u Čandekovoj ulici sjeverno od kućnog broja 8 i Ulici Branimira Markovića kod kućnih brojeva 7 i 9	20.000,00	Izvedena je sadnja biljnog materijala na navedenim lokacijama.	9.442,50
22.27		Uređenje podloga ispod klupa u dječjem parku u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
22.28		Nastavak uređenja zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	40.000,00	Izvedeni su pripremni radovi za izvođenje građevinskih radova koji su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	2.005,00
22.29		Nastavak opremanja zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	16.000,00	Po završetku radova koji su u tijeku izvest će se opremanje zelene površine na navedenoj lokaciji.	-
22.30		Nastavak uređenja parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2	65.000,00	Zatravljena je površina od 250 m ² , zasađeno zelenilo i izveden dovod vode.	56.723,50
22.31		Nastavak opremanja parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2	35.000,00	Nastavak opremanja prenijeto je na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
22.32		Raščišćavanje samonikle sastojine i uklanjanje deponiranog otpada sa zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8	14.000,00	Površina je očišćena i zatravljena te je zasađeno zimzeleno grmlje.	9.146,25
22.33		Postava klupa na zelenoj površini u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8	6.000,00	Postava klupe prenijeta je na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
22.34		Postava klupa u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17	6.000,00	Postava klupe prenijeta je na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
22.35		Uređenje zelene površine u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
22.36		Tehnička priprema za uređenje zelene površine u rekreacijski park sa fitness spravama u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	20.000,00	Izrada tehničke dokumentacije je u tijeku. Završetak izrade očekuje se početkom 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	12.500,00

22.37		Sanacija potpornog zida u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 2 sa sjeverne strane zgrade	35.000,00	Za sanaciju potpornog zida potrebno je izvesti tehničku pripremu nakon čega će se pristupiti sanaciji zida. U tijeku je izrada glavnog projekta. Troškovi izrade projekta te sanacije zida teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	37.000,00		35.991,50
22.38		Proširenje javne rasvjete od Ulice Plase kod kućnog broja 8 do Ulici Hahlić kod kućnog broja 11	37.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	35.991,50