

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
**GRAD RIJEKA**  
Gradonačelnik

Rijeka, 6. 5. 2019.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednika Andreja Poropata**

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr. sc. Vojka Obersnela i Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

**GRADONAČELNIK**

**mr.sc. Vojko OBERSNEL**



## IZVJEŠĆE

### o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

#### 1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 21. prosinca 2017 godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17) a 18. prosinca 2018. godine Izmjene i dopune Programa ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/18). Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini obuhvaća obavljanje slijedećih djelatnosti:

-Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad, sanaciju divljih deponija, čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina ( prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina ),

- Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (stubišta, pješačke površine, most Hrvatskih branitelja), održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima i zaostalo opremanje,

-Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika,

-Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,

-Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima su planirani radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija ogradnih zidova i stubišta te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 81.290.000,00 kn. Planirani izvori financiranja su sredstava komunalne naknade u iznosu od 66.649.000,00 kn, komunalni doprinos u iznosu od 4.747.000,00 kn, naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 5.700.000,00 kn, prihodi od refundacija šteta u iznosu od 250.000,00 kn, prihodi po posebnim ugovorima u iznosu od 1.364.000,00 kn, kapitalna pomoć od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 80.000,00 kn i prihodi od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.500.000,00 kn.

Radi određenih objektivnih okolnosti kao što su prijenos većeg iznosa prijelaznih radova nego što se je procijenilo (komunalni prioriteti po mjesnim odborima, održavanje ostalih javnih površina) kao i povećanja cijena kilovat sata opskrbe električnom energijom, kod navedenih aktivnosti došlo je do odstupanja u odnosu na planirana sredstva, radi čega je temeljem odredbe članka 44. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/17, 8/18 i 15/18) izvršena preraspodjela sredstava između planiranih stavki rashoda tako da su sredstva za realizaciju Programa s planiranih 81.290.000,00 kn povećana na 81.343.000,00 kn. Povećanje sredstava u odnosu na početni (izvorni) plan iznosi 53.000,00 kn koja su osigurana preraspodjelom sredstava na teret Programa- Ostale programske aktivnosti. Radi navedenog u tablici 1. daje se prikaz ostvarenja Programa sa usporedbom u odnosu na Program sa uključenim preraspodjelama (tekući Program).

Od planiranih 81.343.000,00 kn do zaključno sa 31.prosinca utrošeno je 80.194.226,97 kn ili 98,6%. Izvori financiranja su: sredstava komunalne naknade u iznosu od 66.338.586,35 kn, komunalni doprinos u iznosu od 4.747.000,00 kn, naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknada za financiranje građenje i održavanje javnih cesta u iznosu od 5.896.371,81 kn, prihodi od refundacija šteta u iznosu od 138.469,24 kn, prihodi

po posebnim ugovorima u iznosu od 1.404.653,22 kn i prihodi od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 1.669.146,35 kn.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

## 2. REALIZACIJA PROGRAMA

### 2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Izvorni Program za 2018.god.	Tekući Program za 2018.god.	Izvršenje 1 – 12/2018.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	11.471.000	11.365.000	11.341.497,30	99,8
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	9.953.000	9.847.000	9.839.428,77	99,9
1.2.	Sanacija divljih deponija	925.000	925.000	919.072,65	99,4
1.3.	Čišćenje mora	593.000	593.000	582.995,88	98,3
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	35.426.000	35.808.000	35.620.766,45	99,5
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	14.584.000	14.118.000	14.081.264,93	99,7
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	480.000	462.000	418.820,47	90,6
2.3.	Održavanje javnih satova	312.000	312.000	303.458,29	97,3
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	522.000	499.000	462.438,83	92,7
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	187.000	187.000	182.160,78	97,4
2.6.	Održavanje plaža	488.000	468.000	442.124,21	94,5
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	44.000	44.000	28.716,82	65,3
2.8.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	350.000	350.000	343.365,50	98,1
2.9.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	760.000	801.000	800.230,15	99,9
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javnih površina i nerazvrstanih cesta) po MO	13.000.000	13.868.000	13.862.227,63	99,9
2.11.	Zaostalo opremanje	4.699.000	4.699.000	4.695.958,84	99,9
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	21.959.000	21.599.000	20.670.667,25	95,7
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	20.367.000	20.007.000	19.118.664,91	95,5
3.2.	Čišćenje slivnika	1.592.000	1.592.000	1.552.002,34	97,5
4.	JAVNA RASVJETA	9.408.000	9.545.000	9.539.858,36	99,9
5.	ODRŽAVANJE GROBLJA	3.026.000	3.026.000	3.021.437,61	99,8
	SVEUKUPNO:	81.290.000	81.343.000	80.194.226,97	98,6

### 2.2. Realizacija planiranih radova

#### 1. Čišćenje javnih površina

##### 1.1. Čišćenje javno- prometnih površina

Za održavanje čistoće javno prometnih površina planirana su sredstva u iznosu od 9.847.000,00 kn a obuhvaća poslove pranja i pometanja javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica,

održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad i čišćenje javnih zelenih površina ( prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina ). Za navedene poslove utrošeno je 9.839.428,77 kn što je 99,9% u odnosu na plan.

### **1.2. Sanacija divljih deponija**

Planom za 2018. godinu osigurana su sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 925.000,00 kn. Planiranim sredstvima osigurani su poslovi sakupljanja građevinskog otpada odložen uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad, radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama i odvoz smeća na području naselja Rujevica i Mario Genari. Za navedene poslove utrošeno je 919.072,65 kn ili 99,4% u odnosu na plan.

Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija a od većih treba istaći sanaciju deponija na području Mjesnog odbora Drenova gdje je izvedena sanacija divljih deponija prema Grohovu i deponij prema starom groblju te divlji deponij na području Mjesnog odbora Grbci u šumskom predjelu – šetnici. Vršena je sanacija krupnog otpada uz spremnike za komunalni otpad te odvoz komunalnog otpada iz naselja Rujevica i Mario Genari.

U okviru navedene djelatnosti Grad je uključen u ekološke akcije pokrenute od strane mjesnih odbora te je i ove godine učestvovao u akciji Udruge Žmergo - "Jedan dan za čišći planet".

### **1.3. Čišćenje mora**

Za čišćenje mora planirana su sredstva u iznosu od 593.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 582.995,88 kn ili 98,3%. Poslovi obuhvaćaju čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone i to od 15.lipnja do 15. rujna tekuće godine. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija.

## **2. Održavanje javnih površina**

### **2.1. Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane**

Od planiranih 14.118.000,00 kn za održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i fontana utrošeno je 14.081.264,93 kn ili 99,7%. Utrošak sredstava odnosi se na radove održavanja (hortikulturni i građevinski ) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, uređenje dječjih igrališta, postavu antistres podloge i zamjenu metalnih sjedala gumenim na dječjim igralištima, održavanje spomenika te poslove ažuriranja katastra zelenih površina.

Izvedeno je planirano uređenje postojećeg groblja za pse u Lukovićima istočno od kućnog broja 9 na Kozali u sklopu kojeg je uređen i park za pse.

Bitno je istaći da su svi planirani radovi izuzev uređenja spomenika s imenima poginulih branitelja na Mostu hrvatskih branitelja izvedeni. Radi izrade tehničke dokumentacije koja prethodi izgradnji spomenika a koja je izrađena u prosincu 2018. godine, nije se uspjelo pristupiti realizaciji projekta u 2018. godini već su radovi prenijeti u 2019. godinu.

### **2.2. Javni sanitarni čvorovi**

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode i utrošak električne energije. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 462.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 418.820,47 kn ili 90,6%.

### **2.3. Javni satovi**

Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u iznosu od 312.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 303.458,29 kn ili 97,3%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja (zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci, podešavanje ljeto-zima), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

### **2.4. Pothodnici i dizala**

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac i održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za navedene namjene iznose 499.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 462.438,83 kn ili 92,7%. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje pokretnih stepenica i muljnih pumpi te opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca, tekuće održavanje dizala u Dolcu koje obuhvaća održavanje opće i panik rasvjete te dnevni pregled, održavanje i servisiranje dizala.

### **2.5. Autobusne čekaonice**

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama i građevinske

radove. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 187.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 182.160,78 kn ili 97,4%.

## **2.6. Održavanje plaža**

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 468.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 442.124,21 kn ili 94,5%. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za privremene priključke na plažama, montažu i demontažu privremenih priključaka i ostale opreme, utrošak vode te razne radove kao što su popravci vodovodnih mreža, elektroinstalacija i popravci opreme.

## **2.7. Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva , oznaka Grada i slično**

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoa i ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 44.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 28.716,82 kn ili 65,3%.

## **2.8. Okoliš objekata u vlasništvu Grada**

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn od kojeg je utrošeno 343.365,50 kn ili 98,1%. Izvedeni su interventni radovi u okolišu dječjih vrtića, sportskih dvorana, osnovnih škola, bazena Kantrida, Dječjeg doma Tići, Pomorskog i povijesnog muzeja, Doma za odrasle na Turniću i ostalih objekata čiji okoliš je u vlasništvu Grada. Najčešće se radi o radovima uklanjanja polomljenih grana i stabala, uklanjanju nepoželjne vegetacije i raznog komunalnog otpada, košnji i orezivanju zelenila.

## **2.9. Održavanje ostalih javnih površina**

Planom za 2018. godinu za održavanje ostalih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 801.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 800.230,15 kn ili 99,9%. U okviru ove djelatnosti vrši se održavanje pješačkih i ostalih javnih površina, održavanje stubišta, održavanje mosta Hrvatskih branitelja, održavanje tunelskog skloništa Dolac - Trg sv. Vida, održavanje i utrošak električne energije crpne stanice na Koblerovom trgu. Izvedena je sanacija pješačkih površina-granitnih ploča na više lokacija u centru Grada, sanacija stubišta na nekoliko lokacija te antikorozivna zaštita i ispitivanje statičke stabilnosti mosta Hrvatskih branitelja koje je izvedeno krajem 2017. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna rashoda za 2017. godinu i tereti rashode 2018. godine.

## **2.10. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora**

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što za 2018. godinu iznosi 11.675.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2018 godini, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji su za 2018. godinu procijenjeni u iznosu od 2.193.000,00 kn, što je ukupno 13.868.000,00 kn koja su planom (plan uključuje preraspodjelu planiranih sredstava) predviđena za komunalne prioritete.

Do 31. prosinca za komunalne prioritete utrošeno je ukupno 13.862.227,63 kn što je 99,9% u odnosu na plan. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava 7.996.466,15 kn odnosi se na prijelazne radove iz prethodne godine koji su veći nego što se je planom procijenilo i 5.865.761,48 kn na troškove realizacije prioriteta koji su utvrđeni Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2018. godini. Detaljno izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta dano je u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine.

## **2.11. Zaostalo opremanje**

Za dodatna ulaganja u parkove, trgove i ostale javne površine-zaostalo opremanje planom za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 4.699.000,00 kn i to: za završetak uređenja parka Pomerio i rekonstrukciju Ulice Ivana Rendića 3.985.000,00 kn, nastavak uređenja igrališta Blažičevo Pehlin 590.000,00 kn i izradu glavnog projekta za uređenje Ulice Milka Trnina 124.000,00 kn. Svi planirani radovi su izvedeni i za njihovu realizaciju ukupno je utrošeno 4.695.958,84 kn što je 99,9% u odnosu na plan. Za završetak uređenja parka Pomerio utrošeno je 3.943.530,51 kn od kog iznosa 145.677,05 kn odnosi se na radove zamjene kolektora mješovite odvodnje koji troškovi su regresirani od KD Vodovod kanalizacija i 111.212,76 kn na građevinske

radove izgradnje trafostanice, za nastavak uređenja igrališta Blažičevo Pehlin 589.947,49 kn, za glavni projekt za uređenje Ulice Milka Trnina 123.562,50 kn i 38.918,34 kn za zaostale troškove uređenja Pavlinskog trga.

Ukupna ulaganja u park Pomerio i Ulicu Ivana Rendića koja su započela u 2017. godini i za koje je u istoj godini utrošeno 3.361.139,57 kn, iznose 7.304.670,08 kn. Od navedenog iznosa Grad je uložio 6.981.861,35 kn a KD Vodovod i kanalizacija 322.808,73 kn.

Za uređenje igrališta Blažičevo Pehlin koje je također započelo u 2017. godini ukupno je uloženo 758.202,83 kn od kog iznosa 168.255,34 kn je uloženo u 2017. godini.

### **3. Održavanje nerazvrstanih cesta**

Djelatnost - nerazvrstane ceste obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika za koje su u planu za 2018. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 21.599.000,00 kn i to za ceste 20.007.000,00 kn i za čišćenje slivnika 1.592.000,00 kn. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta i poslove upisa cesta u zemljišne knjige.

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine sveukupno za navedene namjene utrošeno je 20.670.667,25 kn što je 95,7% u odnosu na plan. Sveukupni rashodi odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 19.118.664,91 kn i čišćenje slivnika u iznosu od 1.552.002,34 kn.

Izvedeni su slijedeći radovi: čišćenje slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova, sanacija odvodnje oborinskih voda na više lokacija od kojih po visini ulaganja najveći zahvat je sanacija odvodnje na kružnom raskrižju Martinkovac, sanacija stjenskih pokosa, izvedeno je kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe od 1.01. do 15.03.2018. godine i od 15.11.2018. godine do 31.12. 2018. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata te uređenje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. U okviru radova izvanrednog održavanja izvedena je sanacija kolnika u Ulici Mihaćeva draga te sanacija kolnika i sustava oborinske odvodnje u Ulici Sokol kula. Od prometnih zahvata izvedeni su radovi postave rampi za invalide na nogostupima i prilazima stambenim zgradama na nekoliko lokacija, realizirani su projekti povećanja stupnja sigurnosti prometa (led markeri, zaštitni stupići) na pješačkom prijelazu u Ulici Nikola Tesla i u Istarskoj ulici. Kroz stavku ostali radovi izvedene su hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, geodetski radovi te objava natječaja i slično.

### **4. Javna rasvjeta**

Za održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 9.545.000,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 9.539.858,36 kn ili 99,9%. Rashodi obuhvaćaju utrošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 6.339.366,19 kn te troškove održavanja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 3.200.492,17 kn.

### **5. Održavanje groblja**

Za održavanje groblja u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.026.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 3.021.437,61 kn ili 99,8%. Izvedeni su radovi tekućeg održavanja na svim grobljima a odnose se na održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala a od pojedinačnih zahvata realizirano je: sanacija betonom asfaltne površine staze- krova bloka niša na polju J te sanacija kamenih stepenica i kamenog zida na polju J- 3. faza na groblju Kozala, sanacija asfaltnih površina opločenjem betonskim tlačnim pločama između polja D i E i između polja A i D- 1. faza na groblju Trsat, sanacija betonskih i kulir staza te površina na poljima G-2-3-4-5-6-7-8 na CGG Drenova, sanacija betonskih površina i zida u polju D na groblju Zamet, sanacija zgrade mrtvačnice na groblju Sveti Kuzam i sanacija napuknutog zida i stubišta između polja A i B na groblju Draga. Izvedeno je tekuće održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.