

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA ZA 2023. GODINU

II. IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2.	2.	MO BELVEDER			7.692,68
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		7.692,68
2.1.			Uklanjanje komunalne opreme na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	Izvedeni su radovi ugradnje jalovine, ugrađena je rizla od 150 m ² , oličeno je 20 m' ograde, postavljeno je 12 m ² antistres podloge i betonom je sanirano 29 m ² podloge.	1.139,49
2.2.			Postava klupa na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	Postavljena je kombinirana sprava za malu djecu.	6.553,19

Tablica 2.

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2.	2.	MO BELVEDER		29.730,00		9.821,08
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	3.716,00		2.765,14

2.1.			Sanacija potpornog zida u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 44	3.318,00	Izvedeno je ručno uklanjanje pojedinačnih poluklesanih kamenih elemenata zida 2,27m3, strojni iskop sloja humusa, nasipnog materijala 6,37 m3, sanacija-zidanje kamenog zida s dva lica 2,27 m3, montaža radne skele 4 m2, betoniranje betonske kape 2,70 m', i fugiranje površine od 6,49 m2, strojno zatrpavanje materijalom iz iskopa sa planiranjem i valjanjem 6,37 m3.	2.563,89
2.2.			Održavanje parkirnih mjesta na parkiralištu iza zgrada Franca Prešerna kod kućnih brojeva 42, 44 i 46	398,00	Obnovljeno je 26 okomitih parkirnih mjesta.	201,25
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	26.014,00		7.055,94
2.3.			Dodatno opremanje igrališta kod Ukmarovih stuba sjeverozapadno od kućnog broja 4	4.778,00	Izvedeni su radovi prijenosa za postavu koša s konstrukcijom. Postavljeni su košarkaški koš s konstrukcijom, dva gola za mali nogomet i klupa s naslonom.	7.055,94
2.4.			Nastavak opremanja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee	11.149,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
2.5.			Nastavak uređenja parka sjeverno od Omladinskog igrališta u Ulici Uspon Irene Tomee	10.087,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

