

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO GRBCI ZA 2023. GODINU**

I. IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

Redni broj	RED. BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
12.	12.	MO GRBCI			2.797,13
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		557,43
12.1.			Realizacija povećanja sigurnosti prometa u Dražičkoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 25 u Ulici Marije Grbac - horizontalne oznake od termoplastike	Izvedene su 2 horizontalne oznake H73.	557,43
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		2.239,70
12.2.			Uređenje prilaza fitness zoni u sklopu rekreativne zone na kraju Dražičke ulice sjeverozapadno od kućnog broja 36	Postavljena je eliptična hodolica.	2.239,70

II. IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
12.	12.	MO GRBCI		42.338,00		17.951,45
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	30.261,00		15.826,45

12.1.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Dalmatinskoj ulici u blizini kućnog broja 11	9.291,00	Strojno je iskopano 8,21 m ³ te ručno iskopano 3,06 m ³ materijala, zatrpano je 5,58 m ³ rova materijalom iz iskopa, dobavljeno i ugrađeno 7,10 m ² geotekstila, isplanirano i izvaljano 12,25 m ² posteljice. Izrađena su 3 spoja na betonsku stjenku vodolovnog okna. Izbetonirano je 4,04 m ³ zida, dobavljeno i ugrađeno 161,60 kg armature. Ugrađen je jedan poklopac i ugrađeno je 9,50 m' linijskih rešetki od lijevanog željeza. Zasječeno je 37,54 m' asfalta.	9.057,45
12.2.			Nastavak uređenja potpornog zida uz pokos u Primorskoj ulici jugozapadno od kućnih brojeva 3B i 3C i uređenje prilaza	8.494,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
12.3.			Ličenje ograde u Ulici Sušačko kastavskog odreda u blizini kućnih brojeva 25 i 27	664,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
12.4.			Postava prometnog ogledala na izlasku iz Čabarske ulice na Ulicu Marije Grbac	398,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo na izlasku iz Čabarske ulice na Ulicu Marije Grbac.	318,75
12.5.			Elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom	398,00	Izrađen je elaborat izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom.	398,00
12.6.			Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme radova izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom	265,00	Izrađen je elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme radova izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom.	265,00

12.7.			Realizacija izvedbe pješačkog prijelaza u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom	1.460,00	Izveden je pješački prijelaz u termoplastici u Ulici Marije Grbac kod raskrižja s Dražičkom ulicom sa pripadajućom vertikalnom signalizacijom a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	175,00
12.8.			Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Diračje između kućnih brojeva 75 i 130	9.291,00	Strojno je iskopano 8,21m ³ materijala u sraslom stanju, zatrpano je 5,58 m ³ rova materijalom iz iskopa, dopremljeno i ugrađeno 7,10 m ² geotekstila, isplanirano i izvaljano 7,15 m ² posteljice. Postavljen je 1m' cijevi i 1,50 m' cijevi te su izrađena 2 komada spoja cijevi. Dostavljeno je i ugrađeno 60,80 kg armature. Dostavljeno je i ugrađeno 6 m' linijskih rešetki od lijevanog željeza. Zasječeno je 12 m' asfalta.	5.612,25
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	12.077,00		2.125,00
12.9.			Početak uređenja novog parka za pse u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	9.423,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
12.10.			Nastavak opremanja rekreativne fitness zone u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	2.654,00	Postavljena je fitness sprava - pokretno sjedalo jahač.	2.125,00