

I IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

26.	26.	MO SVETI NIKOLA			41.341,13
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		11.568,57
26.1.			Sanacija prometnih oznaka na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	Ukupno je iscertano 535 parkirnih mjesta. U Ulici Ivana Lupisa iscertano je 138 okomitih parkirališna mjesta i 2 uzdužna parkirališna mjesta, u Ivekovićevoj ulici iscertano je 132 okomita parkirališna mjesta i 7 kosih parkirališna mjesta, u Crnčićevoj ulici iscertano je 139 okomitih parkirališna mjesta i 45 kosih parkirališnih mjesta kao i 72 uzdužna parkirališna mjesta.	3.278,74
26.2.			Postava rukohvata ispred Crnčićeve ulice, kućni broj 2 sa zapadne i sa istočne strane	Postavljeno je 60 m' rukohvata i oličeno je 210 m' dvoredne ograde.	3.732,83
26.3.			Dodatni prioritet: Izrada projekta i tehnička priprema za građevinsku rekonstrukciju ulaza i izlaza sa dvoetažnog parkirališta u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5, te novo prometno rješenje parkirališta	Izrađen je projekt i tehnička priprema za građevinsku rekonstrukciju ulaza i izlaza sa dvoetažnog parkirališta u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5 i novo prometno rješenje parkirališta.	4.557,00
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		29.772,56
26.4.			Građevinsko uređenje zelene površine u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 7	Postavljena je stolna garnitura.	1.493,14
26.5.			Izvedba betonske staze kroz zelenu površinu u Ulici Ivana Lupisa južno od kućnih brojeva 7 i 9/1	Izvedeno 71,04 m2 nove staze kroz zelenu površinu.	4.723,97
26.6.			Zamjena postojeće opreme na igralištu za igre s loptom u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20	Izvedena je zamjena golova za mali nogomet i stolova za stolni tenis.	2.969,68
26.7.			Građevinsko uređenje igrališta za igre s loptom u Meštrovićevoj ulici istočno od kućnog broja 20	Izvedeni su radovi betoniranja 54,30 m2 površine, ugrađeno je 59,32 m2 čeličnog pletiva i oličeno je 112,23 m' postojeće ograde. Iscertane su linije na igralištu.	10.618,91
26.8.			Postava rukohvata na stubištu kod Meštrovićeve ulice, kućni brojevi 32-38	Postavljeno je 5,5 m' rukohvata.	261,66

I IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

26.9.			Građevinsko i hortikulturno uređenje pješačkog puta ispod Nove ceste prema autobusnoj stanici sjeverno od Hegedušičeve ulice	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova uz pješački put te je uređeno 104 m ² puta.	2.536,92
26.10.			Postava antistres podloga na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici između kućnih brojeva 5 i 7 Zamjenska pozicija: Izvedba rampe za postavu ljuljačke u Karasovoj ulici	Izvedena je betonska rampa za postavu ljuljačke u Karasovoj ulici.	1.651,11
26.11.			Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Crnčićevoj ulici južno od kućnog broja 3	Postavljeno je 12 m ² antistres podloge.	2.033,19
26.12.			Postava ljuljački za djecu s posebnim potrebama na području Mjesnog odbora Sveti Nikola	Postavljene su dvije ljuljačke za djecu s posebnim potrebama; jedna u parku južno od Medovićeve ulice kod kućnih brojeva 10 do 16 a druga u parku u Karasovoj ulici.	3.483,98

II IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

27.	27.	MO SVETI NIKOLA		132.988,00		60.839,76
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	76.714,00		52.548,36
27.1.			Sanacija ograde potoka Mlaka u Ulici Milutina Barača zapadno od kućnog broja 56	5.309,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.2.			Postava zaštitnih fleksibilnih stupića na dijelu prilaza stambenoj zgradi u Ulici Jože Vlahovića kućni broj 12	2.920,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.3.			Sanacija nogostupa u Ulici Krnjevo sjeverno i južno od kućnog broja 20c	10.618,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.4.			Sanacija pristupnog puta do kućnih brojeva 3/1 do 3/4 u Zvonimirovoj ulici iz smjera Ulice Milutina Barača	5.309,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.5.			Izrada projekta i tehnička priprema za građevinsku rekonstrukciju ulaza i izlaza sa dvoetažnog parkirališta u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5, te novo prometno rješenje parkirališta	3.318,00	Izrađeni su projekt i tehnička priprema za građevinsku rekonstrukciju ulaza i izlaza sa dvoetažnog parkirališta u Crnčićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 5, te novo prometno rješenje parkirališta.	3.318,00
27.6.			Sanacija kolnika u Ulici Giuseppe Carabino između raskrižja sa Ulicom Antuna Kosića Rika i raskrižjem Ulice Giuseppe Carabino sa Simonettievom ulicom (2. faza)	49.240,00	Asfaltom je sanirano 792,52 m2 površine kolnika.	49.230,36
		B.	ENERGO D.O.O.	19.908,00		0,00

II IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

27.7.			Izrada tehničkog rješenja za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	531,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 530,89 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
27.8.			Radovi za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	9.954,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 9.532,91 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
27.9.			Oprema za proširenje javne rasvjete u Medovićevoj ulici od kućnog broja 21 do kućnog broja 31	9.423,00	Postavljena su 4 stupa u iznosu od 2.497,34 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	36.366,00		8.291,40
27.10.			Hortikulturno uređenje zelene površine u Meštovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 18 i 20	1.062,00	Posađeno je 12 komada živice.	199,08
27.11.			Sadnja stabala na zelenoj površini u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11,13 i 15	1.327,00	Izvedeni su radovi orezivanja stabala i grmova i uklanjanja suhih stabala, te je odvezen komunalni otpad.	823,41
27.12.			Postava dvije klupice uz južni nogostup Vidovićeve ceste	1.725,00	Postavljene su 2 klupe.	1.750,00
27.13.			Postava rukohvata na stazi u Karasovoj ulici sjeverno od kućnog broja 6 i 8	1.460,00	Postavljeno je 23 m' rukohvata.	1.725,00

II IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

27.14.			Sadnja voćaka na javnim zelenim površinama u okolišu zgrada u Simonettievoj ulici	796,00	Posađeno je 5 voćaka.	833,66
27.15.			Uređenje ispusta odvodnje s dječjeg igrališta za igre s loptom u Meštrovićevoj ulici	796,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.16.			Obnova šljunka pješačke staze u Becićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 4	531,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.17.			Postava tobogana umjesto vrtuljka na dječjem igralištu u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3	1.858,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.18.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3	266,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.19.			Postava sprava za stariju djecu na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21	8.627,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.20.			Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Medovićevoj ulici južno od kućnog broja 21	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.21.			Uređenje stubišta koje spaja Becićevu Ulicu i Novu cestu	3.053,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

II IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

27.22.			Postava rukohvata na stubištu u Ulici Hegedušićevoj zapadno od kućnog broja 21	796,00	Postavljeno je 26,20 m' rukohvata.	1.179,00
27.23.			Postava rukohvata na stazi u Hegedušićevoj ulici južno od kućnog broja 19 koja vodi prema pješačkom prijelazu u Zametskoj ulici	1.327,00	Postavljeno je 23,75 m' rukohvata.	1.781,25
27.24.			Sanacija betonskih staza u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	1.593,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.25.			Proširenje postojećeg dječjeg igrališta u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13	1.725,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.26.			Postava ljljačke tip: paukova mreža na dječjem igralištu u Ulici Ivana Luppisa južno od kućnih brojeva 11 i 13.	2.522,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.27.			Dobava i postava dviju fitness sprava na površini u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	3.584,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
27.28.			Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Meštrovićevoj ulici južno od kućnih brojeva 14 do 20	664,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-