

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE  
NA PODRUČJU MO PEĆINE ZA 2023. GODINU**

**I. IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA**

<b>Redni broj</b>	<b>RED.BR.</b>	<b>MJESNI ODBOR</b>	<b>NAZIV</b>	<b>IZVEDENI RADOVI</b>	<b>UTROŠENA SREDSTVA</b>
<b>19.</b>	<b>19.</b>	<b>MO PEĆINE</b>			<b>15.467,89</b>
		<b>A.</b>	<b>RIJEKA PLUS D.O.O.</b>		<b>15.467,89</b>
19.1.			Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište XIII. divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118, prva faza	Izvedena je prva faza sanacije nogostupa u Ulici Šetalište XIII divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118. Asfaltom je sanirano 187,72 m <sup>2</sup> površine nogostupa i postavljeni su novi rubnjaci oko stabala u dužini od 26,42 m.	6.517,00
19.2.			Sanacija ograde u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 14 do kućnog broja 20	Oličeno je 80 m' toredne ograde.	663,61
19.3.			<b>Dodatni prioritet:</b> Sanacija nogostupa i prstena stabala u Ulici Šetalište XIII. divizije od križanja sa Ulicom Pećine do ulaska u Park Nike Katunara.	Asfaltom je sanirano 196,28 m <sup>2</sup> nogostupa, podignut je 1 poklopac te je ugrađeno 25 m' tipskog parkovnog betonskog rubnjaka.	8.287,28

**II. IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU**

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
20.	20.	MO PEČINE		28.004,00		0,00
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	28.004,00		0,00
20.1.			Uređenje nogostupa i sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polića Kamova od kućnog broja 50 do kućnog broja 86	28.004,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-