

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO PODMURVICE ZA 2023. GODINU**

I. IZVRŠENJE PRIJELAZNIH RADOVA

Redni broj	RED.BR.	MJESNI ODBOR	NAZIV	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
21.	21.	MO PODMURVICE			32.751,99
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.		2.202,62
21.1.			Ličenje zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama na području MO Podmurvice	Oličeno je 100 m' dvoredne ograde.	663,61
21.2.			Nadogradnja zida uz parkiralište u Dubrovačkoj ulici od kućnog broja 2 prema kućnom broju 4	Izvedeni su radovi na nadogradnji zida uz parkiralište te je dobetonirano 1 m3 zida.	663,61
21.3.			<p>Dodatni prioritet: Iscrtavanje – obnavljanje parkirnih mjesta (preostala sredstva komunalnih prioriteta iz 2022. godine):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bribirska ulica kod kućnog broja 18 do kućnog broja 20, kod kućnog broja 14 te od kućnog broja 14 prema kućnom broju 12 (DV Zvonimir Cviić) - Bribirska ulica kod kućnog broja 10 i 8 te dalje prema Delnička kućni broj 3 te malo parkiralište ispred zgrade kućni broj 5 - Bihačka ulica kod kućnog broja 1, 3 i 4 - Ulica Emilija Randića od kućnog broja 12 do kućnog broja 22 na cesti - Ulica Andree Benussia malo doljnje parkiralište između kućnog broja 4 i 6 te gornje parkiralište u Ulici Andree Benussia (nalazi se između Marija Špilera kućni broj 7 i 9 gdje se nalazi trafostanica) - Ulica Marija Špilera parkiralište sjeverno od kućnih brojeva 1, 3, 5 	Izvedeno je iscrtavanje mjesta za parkiranje: U Bribirskoj ulici od kućnog broja 18 do kućnog broja 20 iscrtano je 7 komada, u Bribirskoj ulici kućni broj 14 iscrtano je 7 komada, u Bribirskoj ulici kućni broj 12 iscrtano je 16 komada kosih parkirnih mjesta, u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 8 i 10 iscrtano je 6 komada, u Bribirskoj ulici kućni broj 3 iscrtano je 14 okomitih parkirnih mjesta i 3 kosa parkirna mjesta, u Bihačkoj ulici 4 iscrtano je 12 komada, u Bihačkoj ulici 1 iscrtano je 12 komada, u Ulici Andree Benussia kućni broj 1 iscrtano je 15 okomitih parkirnih mjesta i 2 uzdužna parkirna mjesta, u Ulici Andree Benussia između kućnog broja 4 i 6 iscrtano je 17 okomitih parkirnih mjesta i u Ulici Emilija Randića od kućnog broja 12 do kućnog broja 22 iscrtano je 24 uzdužnih parkirnih mjesta.	875,40
		B.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE		30.549,37

21.4.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	U 2022. godini izvedeni su radovi iskopa temelja, izvedbe zidova i stubišta. Postavljena je ograda oko igrališta i na stubištu, cementni špric na zidovima i rizla u iznosu od 14.128,59 eura. U 2023. godini izvedeni su hortikulturni radovi na uređenju novog dječjeg igrališta uklonjen je površinski kamen, dovezena je plodna zemlja i posijana trava, posađena su stabla, grmovi i penjačice, odvezen je komunalni otpad i deponirano granje. Izvedena je betonska podloga i postavljena je antistres podloga ispod sprave. Izvedena je sjetva trave te čišćenje komunalnog otpada. Postavljena je ploča zabrane psima. Postavljena je košarica za otpatke i obavljen je stručni nadzor uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 27.874,84 eura.	13.746,25
21.5.			Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	Postavljene su velika kombinirana sprava, klackalica s oprugama i garnitura za sjedenje.	13.388,41
21.6.			Uređenje zelene površine u Ulici Andree Benussia kod kućnog broja 5	Izvedeni su radovi iskopa materijala, izvedbe betonskog zida i podizanje poklopca šahte. Izveden je zid na zelenoj površini. Dobavljeno je 0,5 m ³ zemlje, orezana su stabala, grmovi i posađene ljetnice.	1.054,40
21.7.			Izvedba zida u Ulici Branimira Markovića sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	U 2022. godini izvedeni su radovi iskopa i odvoza materijala i izvedeno je 26,45 m ³ temelja novog zida u iznosu od 3.040,38 eura. U 2023. godini izvedeni su radovi iskopa i odvoza materijala, izvedba temelja i novi zid te betonska staza. Ukupna vrijednost radova iznosi 5.400,69 eura.	2.360,31

II. IZVRŠENJE KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2023. GODINU

R.br.	RED. BR.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
22.	22.	MO PODMURVICE		92.110,00		27.744,44
		A.	RIJEKA PLUS D.O.O.	22.164,00		2.486,54
22.1.			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	664,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	265,00
22.2.			Izrada geodetske situacije za izradu prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	929,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.3.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	265,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	265,00
22.4.			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130	9.954,00	Izrađen je prometni elaborat povećanja stupnja sigurnosti pješačkog prijelaza u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 130 za iznos od 107,75 eura koji će teretiti planske stavke u 2024. godini. Ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.5.			Obnova horizontalne signalizacije parkirnih mjesta na parkiralištima između ulica: Branimira Markovića sjeverna strana i Ulice Hahlić kućnih brojeva 17 i 19; Čandekove ulice sjeverno od kućnog broja 8	2.389,00	Obnovljeno je 46 okomitih parkirališnih mjesta za parkiranje osobnih automobila i vozila dostave strojnim ili ručnim nanošenjem bijele ili žute boje na parkiralištu između ulica Branimira Markovića i Ulice Hahlić te Čandekove ulice.	351,25

22.6.			Zamjena oštećenih vibracijskih traka u Vukovarskoj ulici između kućnih brojeva 86 i 106	2.256,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.7.			Izrada prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima	398,00	Izrađen je elaborat povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima.	398,00
22.8.			Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima	265,00	Izrađen je prometni elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na povećanju stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima.	265,00
22.9.			Realizacija prometnog elaborata povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod spomenika palim borcima	2.655,00	Postavljena je dodatna LED svjetiljka na stup javne rasvjete na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici a ostali radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	586,04
22.10.			Ličenje ograda i rukohvata u Ulici Branimira Markovića na gornjem parkiralištu, a južno od Ulice Hahlić kućni broj 17 i 19 te na parkiralištu u Ulici Andree Benussia između kućnog broja 4 i 6	1.991,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.11.			Nabava i postava prometnog ogledala na izlasku sa gornjeg parkirališta u Ulici Andre Benussia kod kućnog broja 6	398,00	Postavljeno je 1 prometno ogledalo na izlasku s gornjeg parkirališta u Ulici Andre Benussia, kod kućnog broja 6.	356,25
		B.	ENERGO D.O.O.	930,00		0,00
22.12.			Izrada tehničkog rješenja za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1	133,00	Izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 132,72 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-

22.13.			Radovi za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1	133,00	Izvedeni su radovi proširenja u iznosu od 179,18 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
22.14.			Oprema za rekonstrukciju javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 82/1	664,00	Postavljen je 1 stup u iznosu od 574,50 eura. Navedeno je u postupku provjere nadzora te će iznos teretiti naredno razdoblje.	-
		C.	KD ČISTOĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE	69.016,00		25.257,90
22.15.			Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	1.991,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.16.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 21	2.522,00	Postavljene su ljuljačka košara i eliptična hodolica.	5.250,00
22.17.			Projektna dokumentacija za spomen obilježje sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na raskršću kod semafora između kućnih brojeva 114 i 116	3.185,00	Izrađen je geodetski snimak - podloga za projektiranje. Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt.	3.750,00
22.18.			Nastavak uređenja zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverozapadno od kućnog broja 8	6.371,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.19.			Tehnička priprema za sanaciju potpornog zida i pokosa u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 10	2.655,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.20.			Sanacija pokosa u Vukovarskoj ulici zapadno od kućnog broja 96	6.503,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-

22.21.			Postava dviju fitness sprava na zelenoj površini uz dječje igralište u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2	4.380,00	Postavljena su eliptična hodolica i paralelna prečka.	4.000,00
22.22.			Uređenje površine uz postavu fitness sprava u Dubrovačkoj ulici zapadno od kućnog broja 2	929,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.23.			Hortikulturno uređenje zelene površine i popravak dijela zida u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.24.			Djelomična sanacija žičane ograde u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnog broja 8	2.655,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.25.			Izvedba zida u Ulici Branimira Markovića sjeverno od kućnih brojeva 12 i 20	6.636,00	Izveden je betonski zid.	7.105,39
22.26.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5	929,00	Premještena je klupa, postavljena je univerzal pletiva ograda te su iscrtane crte za "cip-cop".	954,88
22.27.			Postava ljujlačke na dječje igralište u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5	1.460,00	Postavljena je ljujlačka za malu djecu.	1.375,00
22.28.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4	7.565,00	Uklonjen je korov na stazi i slobodnoj površini, obavljeno je orezivanje stabala i grmova, uklonjena su suha i loša stabla, uklonjene su kupina i penjačica te je očišćen prostor.	1.161,54

22.29.			Postava vrtuljka na dječje igralište u Ulici Emilija Randića kod kućnih brojeva 2 i 4	2.654,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.30.			Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2	7.831,00	Izvršeni su radovi orezivanja stabala, uklanjanja suhih grmova te je odvezen materijal nakon orezivanja.	620,70
22.31.			Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić istočno od kućnog broja 2	4.778,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-
22.32.			Uređenje zelene površine u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 20	1.725,00	Uklonjen je korov uz rubnjak i zid, obavljeno je orezivanje stabala i grmova, uklonjena su suha i loša stabla, uklonjene su kupina i penjačica te je očišćen prostor.	1.040,39
22.33.			Ličenje ograda i rukohvata u Vukovarskoj ulici na prolazu zapadno od kućnog broja 96, na prolazu iz Ulice Andree Benussia prema Ulici Maria Špilera i dalje prema Ulici Emilija Randića	1.593,00	Radovi su prenijeti u 2024. godinu i teretiti će prijelazne radove u 2024. godini.	-